

節水システム「スイット」レンタル、定期点検・設置事例集No.13

場所 某スーパー男子トイレ
問題点 給水管からポタポタ水漏れがしており、床面が濡れていた
対処方法 給水管のパッキンを交換して対応する



ルーム内の床面が濡れていました



ウォシュレットの分岐金具とタンクへの給水管(ブレード管)の接合部から水漏れしていました

お客様から連絡があり「男子トイレの床面が濡れているので見て欲しい！」との事でした。

訪問して確認したところ、確かに床面が濡れており、原因を確認すると・・・

給水側から水漏れしており

アングル止水栓→ウォシュレットの分岐金具→タンクへのブレード管と繋がっているのですがウォシュレットの分岐金具とタンクへのブレード管の接合部のナット部分から水漏れしていました(写真矢印部)。

給水管は常時水圧がかかっているので、僅かな水漏れでも24時間漏れっ放しなので気が付けば、床面が濡れるぐらいになってしまいます。

ナットを増し締めしても直らなかったなので、パッキンを交換して対応しました。

このように、弊社の節水システムの点検も、もちろんですが、私共は、節水は当然の事水廻りの環境改善に努めており、トイレも厨房同様に水漏れ等に対応しております。