

## 節水システム「スイット」レンタル、定期点検・設置事例集No.7

- 場所 某飲食店炊飯混合栓  
問題点 本体設置のナット部より、常時水漏れあり  
対処方法 一旦、混合栓本体を外し、ナット部のパッキンを取り替える



給水管と混合栓本体との接合部から常時水漏れ(ポタポタ漏れ)が発生していました。ナットを増し締めしても直らないので、パッキンを交換して対応しました。



混合栓本体を外したところです。



写真左が取り外したパッキン、写真右が新品のパッキンです。明らかに劣化しております。



パッキンを交換して、混合栓本体を設置して完了。水漏れも直りました。

このように、弊社の節水システムの点検も、もちろんですが、私共は、節水は当然の事水廻りの環境改善に努めており、いかに厨房で働く方が、気分よく使って頂けるかを最優先して設置・点検を行っております。